

Gesprächsinhalte und -ergebnisse:

Projektbesprechung 10

Teilnehmer:

Architekturbüro Detail, Herr Schulze

NetzWerkPlan GmbH, Herr Kolligs

Fixbau GmbH

Elektroplanung Kabel GmbH & Co. KG, Frau Schneider

Büro für Grünplanung Herr Maulwurf, Herr Dipl.-Ing. Maul-Wurf

NetzWerkPlan GmbH, Herr Kolligs

NetzWerkPlan GmbH, Frau Budde

NetzWerkPlan GmbH, Herr Kolligs

NetzWerkPlan GmbH, Herr Dipl.-Ing. Mersch

NetzWerkPlan GmbH, Herr Rasch

NetzWerkPlan GmbH, Frau Jasko

Büro für Projektsteuerung Winter GbR, Herr Winter

NetzWerkPlan GmbH, Herr Dipl.-Ing. Mersch

Prüfingenieur Dr. Grün, Herr Dr.-Ing. Grün

NetzWerkPlan GmbH, Herr Dipl.-Ing. Mersch

Reprografiebetrieb Kunterbunt GmbH, Frau Langstrumpf

NetzWerkPlan GmbH, Frau Jasko

Elektroplanung Kabel GmbH & Co. KG, Frau Schneider

NetzWerkPlan GmbH, Herr Dipl.-Ing. Mersch

Vermessungsbüro Baumann, Frau Baumann

Fa. Meyer, Herr Hubert Heinz

Fa. MK Bau, Frau Müller-Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung Beschreibung Ergebnis	Zuständiger/ zu erl. bis Status
0001	Azubi als Praktikant aus der Baustelle ein Azubi als Bauzeichner soll für 2 Wochen als Praktikant auf die Baustelle. Besprechung der Einteilung sowie der Aufgabengebiete	Herr Rüttler / Fixbau GmbH Bauunternehmung - Aufgabe erfasst
1011	Planliste Haustechnik Es wird der Planungsleitung eine Planliste übergeben mit allen Plänen, auch denen der Haustechniker, mit Terminangaben der Fertigstellung, Änderungen (Indizes), Status - Auch Pläne, die noch erstellt werden müssen, werden aufgeführt.	Herr Schulze / Architekturbüro Detail - Herr Dipl.-Ing.Mersch / NetzWerkPlan GmbH - Aufgabe geschlossen
1012	Detailschnitt im Bereich der Ellipse für Haustechniker Teilschnitt in Achse 4/O - Engpass für Leitungen an der	Alle Beteiligten -
1013	Fallrohr an der Fassade Fallrohre werden an die Fassade im Eckbereiche verzogen und abgekoffert. Eintragung in die Grundrisse M 1:50.	Alle Beteiligten - Aufgabe geschlossen
1014	Kleinkältetrassierung TGA ist nicht in der Lage, die Kleinkältetrassierung inkl. der damit verbundenen Problematik festzulegen. PS verweist hierzu auf Jour fix vom 11.04.2005, wo eine Erstellung eines Angebotes durch TGA zur Planung Kleinkälte Mieter nicht gewünscht wurde.	Herr Kolligs / NetzWerkPlan GmbH 31.07.2012 Aufgabe erfasst
1015	Überplanung des Frischemarktes Überplanung des Frischemarktes, Lager- u. Technikräume inkl. Doppelbodenbereiche (lichte Höhe 1,0 m in Grundleitungsteilbereichen), Wasserfläche, Eingangssituationen, etc	

Nr.	Bezeichnung Beschreibung Ergebnis	Zuständiger/ zu erl. bis Status
1017	<p>Detailschnitt im Bereich der Ellipse für Haustechniker Detailschnitt im Bereich der Ellipse für Haustechniker</p>	<p>Herr Dipl.-Ing.Mersch / NetzWerkPlan GmbH - Herr Schulze / Architekturbüro Detail - Aufgabe erfasst</p>
1102	<p>Behördliche Genehmigung Für die Pos. 7.3.5 ist die behördliche Genehmigung noch nicht durch.</p>	
2011	<p>Deckenschnitte im Mallbereich Die Deckenschnitte im Mallbereich weisen Abweichungen zur DU- Planung EG. auf. In diesem Zusammen wird nochmals eindringlich an die fehlenden Deckenschnitte für AW-Randbereiche (AT, AF + A.-Schaufenster) erinnert.</p>	
2012	<p>Planprüfung Die Entwurf, Ausführungs- und Detailplanung wird von der Planungsleitung geprüft. Neue Planänderungen werden durch einwolken gekennzeichnet und mit Indizes bezeichnet und beschrieben.</p>	
2013	<p>Bestandsplanung von Kaufhof / Mediamarkt Die Mieterplanung des MediaMarkt ist nicht in die Entwurfsplanung eingeflossen. Nach der Abstimmung werden diese Layer künftig von ARC zugeschaltet, sodass die Haustechniker eine Planungsgrundlage erhalten. Die Revisionsplanung wird von ARC versandt.</p>	
2014	<p>Nebenräume In der Entwurfsplanung sind keine Nebenräume für Kehrmaschine und andere Funktionen eingeflossen. Das Raumprogramm aus der Leistungen des Centermanagements ist bei PS abzufragen.</p>	
2015	<p>Sprinkler WC- Räume > 10 m2 werden architektenseitig ohne Vorraum, mit leichten, nicht geschlossenen Trennwänden ausgeführt und mit einem Sprinkler geschützt. WC - Räume > 10 m2 erhalten einen separaten Vorraum mit F-90 Umfassungswänden. Hier erhält nur der Vorraum Spr.- schutz.</p>	
2016	<p>Ansichten Die Ansichten der Marienstraße liegen noch nicht in zufriedenstellender entwurfsicher Qualität vor. Die Linienstärken der Fugenbilder geben keinen wirklichkeitsnahen Eindruck der Fassade wieder.</p>	

Nr.	Bezeichnung Beschreibung Ergebnis	Zuständiger/ zu erl. bis Status
2017	Überwachung der offenen Aufgaben Die Projektleitung übernimmt ab sofort die Fortschrittskontrolle bei den offenen Aufgaben.	
2687	Bauzeitenplan zeitlicher Ablauf des aktuellen Baustellenplans	
TOB2	Bauzeitenplan aktualisieren Der Bauzeitenplan muss nach den heutigen Erkenntnissen aktualisiert werden	
TOP19	Übergabe von Plänen, Proben, Rechnungen Es wird festgestellt, dass verschiedene Beteiligte ihre Pläne noch abzuliefern haben Die Proben sind noch nicht alle im Labor abgegeben und ausgewertet, einige Rechnungen fehlen noch	